

جدول آخرین عملکرد مالی و اقدامات صورت گرفته طرح ها و پروژه های ملی و مصوبات سفر - ارقام به میلیون ریال

| عنوان طرح و پروژه ملی / مصوبه سفر       | دستگاه اجرایی | شهرستان              | اعتبار مصوب ۱۴۰۱ | تخصیص سال ۱۴۰۱  |          |           | پیشرفت فیزیکی | اقدامات صورت گرفته و در حال اقدام                                  | اقدامات باقیمانده  | کل یا قسمتی از پروژه که در نیمه اول سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسند ذکر |
|---|---------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|---------------|--|--|---|
|   |               |                      |                  | قانون و ردیف ها | بابت سفر | جمع تخصیص |               |  |  |   |
| تعمیر و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای | فنی و حرفه ای | ساری ۲۲ بهمن         | ۱۱۲۰۰            | ۱۰۰             | ۱۱۱۰۰    | ۱۱۲۰۰     | ۵۰٪           | بخشی از تجهیزات صنایع و چوب و بخشی از تجهیزات بیست کارگاه          | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | ساری هتلداری         | ۳۷۴۰             | ۱۰۰             | ۳۶۴۰     | ۳۷۴۰      | ۵۰٪           | بخشی از تجهیزات تخصصی صنایع گردشگری و تجهیزات ۵ کارگاه آموزشی دیگر | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | ساری - شهید بهشتی    | ۲۲۸۰             | ۴۰              | ۲۲۴۰     | ۲۲۸۰      | ۵۰٪           | بخشی از تجهیزات کارگاه لوازم خانگی و تجهیزات ۱۰ کارگاه             | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | ساری - کیاسر         | ۶۱۰              | ۵۰              | ۵۶۰      | ۶۱۰       | ۱۰۰٪          | تجهیزات آموزشی ۶ کارگاه  | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | ساری سنجش و اداره کل | ۱۵۸۳۰            | ۹۶۷۰            | ۶۱۶۰     | ۱۵۸۳۰     | ۵۰٪           | تعمیر و تجهیزات مرکز سنجش و اداره کل و                             | مانده تجهیزات آموزشی و در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | آمل                  | ۸۳۵۲             | ۵۰۵۲            | ۳۳۰۰     | ۸۳۵۲      | ۱۰۰٪          | تعمیرات بخشی از تجهیزات ۱۶ کارگاه آموزشی                           | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | بابل - امیرکلا       | ۱۶۵۰             | ۵۰              | ۱۶۰۰     | ۱۶۵۰      | ۰             | تعمیرات بخشی از تجهیزات ۹ کارگاه آموزشی                            | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | بابل                 | ۲۶۵۰             | ۱۵۰             | ۲۵۰۰     | ۲۶۵۰      | ۰             | تعمیرات و بخشی از تجهیزات ۱۲ کارگاه آموزشی                         | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | بابلسر               | ۱۹۶۰             | ۰               | ۱۹۶۰     | ۱۹۶۰      | ۱۰٪           | تعمیرات و بخشی از تجهیزات ۱۶ کارگاه آموزشی                         | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | بابل - بندپی         | ۶۱۰              | ۵۰              | ۵۶۰      | ۶۱۰       | ۰             | تعمیرات بخشی از تجهیزات ۵ کارگاه آموزشی                            | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | تنکابن               | ۲۰۰۰             | ۱۰۰             | ۱۹۰۰     | ۲۰۰۰      | ۸۰٪           | تعمیرات بخشی از تجهیزات ۸ کارگاه آموزشی                            | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | جویبار               | ۱۴۸۰             | ۸۰              | ۱۴۰۰     | ۱۴۸۰      | ۱۰۰٪          | تعمیرات بخشی از تجهیزات ۷ کارگاه آموزشی                            | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | قائم شهر             | ۳۳۵۰             | ۵۰              | ۳۳۰۰     | ۳۳۵۰      | ۰             | تعمیرات و بخشی از تجهیزات ۱۴ کارگاه آموزشی                         | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |
|   |               | رامسر                | ۴۴۸۰             | ۳۰۸۰            | ۱۴۰۰     | ۴۴۸۰      | ۷۰٪           | تعمیرات بخشی از تجهیزات ۴ کارگاه آموزشی                            | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد و تعیین تامین کننده میباشد   | تأیید نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه تا سقف تخصیص اتمام میرسد                      |

|                             |  |   |      |       |       |       |       |         |
|-----------------------------|--|---|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| تأییدیه نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تأمین کننده مسائید | تعمیرات وبخشی از تجهیزات ۱۰ کارگاه آموزشی | ۱۰۰٪ | ۵۹۴۰  | ۱۶۶۰  | ۴۲۸۰  | ۵۹۴۰  | بهشهر   |
| تأییدیه نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تأمین کننده مسائید | تعمیرات وبخشی از تجهیزات ۶ کارگاه آموزشی  | ۱۰۰٪ | ۱۴۸۰  | ۱۴۰۰  | ۸۰    | ۱۴۸۰  | نکا     |
| تأییدیه نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تأمین کننده مسائید | تعمیرات بخشی از تجهیزات ۹ کارگاه آموزشی   | *    | ۱۴۵۰  | ۱۴۰۰  | ۵۰    | ۱۴۵۰  | نور     |
| تأییدیه نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تأمین کننده مسائید | تعمیر وبخشی از تجهیزات ۷ کارگاه آموزشی    | *    | ۱۷۵۰  | ۱۶۸۰  | ۷۰    | ۱۷۵۰  | نوشهر   |
| تأییدیه نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تأمین کننده مسائید | تعمیر وبخشی از تجهیزات ۷ کارگاه آموزشی    | ۱۰۰٪ | ۱۱۹۰  | ۱۱۲۰  | ۷۰    | ۱۱۹۰  | گلوگاه  |
| تأییدیه نیمه اول ۱۴۰۲ پروژه | مانده تجهیزات آموزشی در مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ی و تعیین تأمین کننده مسائید | تعمیر وبخشی از تجهیزات ۶ کارگاه آموزشی    | *    | ۱۱۷۰  | ۱۱۲۰  | ۵۰    | ۱۱۷۰  | سوادکوه |
|                             |  |   |      | ۷۳۱۷۲ | ۵۰۰۰۰ | ۲۳۱۷۲ | ۷۳۱۷۲ | جمع     |